

Plano Estratégico de Pavimentação de Pátios e Vias.

Objetivo:

Este plano contempla um conjunto de ações de adequação das vias e pátios internos existentes no site da ArcelorMittal Tubarão, de forma a assegurar que as vias e pátios estejam adequadas, a fim de não permitir ressuspensão de material e estarem providos de sua adequada drenagem.

Será realizada uma avaliação considerando cada tipo de pavimentação e tecnologias de referência indicadas para cada caso, além da condição das vias e pátios já existentes. As ações serão segmentadas por área operacional, e detalhadas em cronograma de estudo e definição de engenharia, visando à implantação das melhorias nas áreas operacionais dentro do prazo máximo de 36 meses para conclusão total do plano.

Premissas:

- Seleccionadas áreas de tráfego e manobras de equipamentos com potenciais ressuspensão de materiais;

Cronograma:

Para elaboração do cronograma foram priorizadas as áreas de acordo com a criticidade e potencial de ressuspensão de material.

Id	Nome da tarefa	Dur	Início	Término	Cronograma											
					T3	T4	2019				2020				T3	
							T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3			
0	PROJETOS PAVIMENTAÇÃO_V00_2018.09.17	500 d	31/08/18	30/07/20	█										█	
3	CASP E OUTROS PÁTIOS: Vias de acesso a Casp A	23 d	11/12/18	10/01/19			█									
4	CASP E OUTROS PÁTIOS: Vias de acesso a Casp B	11 d	11/01/19	25/01/19			█									
5	CASP E OUTROS PÁTIOS: Sapporo	4 d	28/01/19	31/01/19			█									
6	CASP E OUTROS PÁTIOS: Pátio 10	7 d	01/02/19	11/02/19			█									
7	CASP E OUTROS PÁTIOS: BF-03	6 d	12/02/19	19/02/19			█									
8	CASP E OUTROS PÁTIOS: Lateral transp. Sol coqueria	5 d	20/02/19	26/02/19			█									
9	CASP E OUTROS PÁTIOS: Canteiro 8 ao canteiro ypiranga	12 d	27/02/19	14/03/19			█									
10	CASP E OUTROS PÁTIOS: Vias P1 E P2	4 d	15/03/19	20/03/19			█									
11	CASP E OUTROS PÁTIOS: Aeroporto	7 d	21/03/19	29/03/19			█									
12	CASP E OUTROS PÁTIOS: Entorno da mmg	3 d	01/04/19	03/04/19			█									
13	CASP E OUTROS PÁTIOS: MLC3 (galpão cinza a ecal)	3 d	04/04/19	08/04/19			█									
14	CASP E OUTROS PÁTIOS: Calcinção (torre de transf. De cal	25 d	09/04/19	13/05/19				█								
15	CASP E OUTROS PÁTIOS: Silos térreos	4 d	14/05/19	17/05/19				█								
16	MANUSEIO DE CARVÃO: Coqueria	15 d	20/05/19	07/06/19				█								
17	COQUERIA HEAT RECOVERY: SOL	15 d	10/06/19	28/06/19				█								
18	ACIARIA: Aciaria	15 d	01/07/19	19/07/19				█								
19	ALTOS-FORNOS: Carregamento AF-02	4 d	22/07/19	25/07/19				█								
20	ALTOS-FORNOS: Área da amizade (em frente a rua do bombei	4 d	26/07/19	31/07/19				█								
25	COQUERIA HEAT RECOVERY: SOL	60 d	30/08/19	21/11/19					█							
26	MANISEIO DE MINÉRIOS: SINTER	60 d	22/11/19	13/02/20						█						